

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CÓDIGO	A-09	PROYECTO	Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón Contrato de Concesión 058-CON-2000.	FECHA ACTUALIZACIÓN	14/02/2022
--------	------	----------	---	---------------------	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

 CONCESIONARIO AEROCALI S.A. - Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón	 INTERVENTORÍA OPERATIVA Consorcio Intercol - SP	 VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Gerente RICARDO LENIS STEFFENS 58 CON 2000 del 01 de junio del 2000	Director LUIS FERNANDO ZULLAGA TORRES 801 de 2015 del 30 de diciembre del 2015	GERENTE Iván Mauricio Mejía Alarcón
Composición Accionera AENA DESARROLLO INTERNACIONAL S.A. 48,99% CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIA S.A. 51,01%	Composición Accionera JORGE PIDDO SACUBAL COLOMBIA 51,00% SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. 49,00%	Apoyo a la Supervisión José Ariel Muñoz Vargas (Líder a la Supervisión) Angie Paola Gómez Trana (Técnico) Jorge Jaramillo Torres (Ejecutivo) Diana Marcela Perdomo Sierra (Ambiental) Nohora Milena Garzón Delgado (Financiero) Ricardo Enrique Galzón (Jurídico) Nubia Stella Parra Arguello (Bélgica) Johanna Andrea Reyes Ruiz (Social)

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

Objeto del Contrato: Contrato de Concesión, para la Administración, Operación y Explotación Económica del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle de Cauca.

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO


96% ESTADO ACTUAL Etapa Final (Operación y Mantenimiento)

% del plazo total del contrato de concesión (incluye plazo compensación por el Covid-19 y el Otrosí 11)

SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN

OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN (M\$)
Remodelación Terminal Actual	24/11/2014	4/12/2017	100%	100%	\$ 16.280
Construcción Nueva Terminal Internacional	1/06/2015	4/12/2017	100%	100%	\$ 70.789
Vías y urbanismo	3/07/2015	15/11/2016	100%	100%	\$ 12.361
Plataforma de Aeronaves	1/06/2015	15/11/2016	100%	100%	\$ 31.384
Obras de Certificación	11/04/2016	30/10/2017	100%	100%	\$ 51.309

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA



VERIFICADO

 IVÁN MAURICIO MEJÍA ALARCÓN - GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS	 JOSÉ ARIEL MUÑOZ VARGAS - LÍDER A LA SUPERVISIÓN
--	---