


	PROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	CÓDIGO	GCSP-F-223
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS	VERSIÓN	001
			FECHA	9/12/2016

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CODIGO	A-01	PROYECTO	Aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena	FECHA ACTUALIZACIÓN	15/03/2024
--------	------	----------	--------------------------------------	---------------------	------------


**1. INFORMACIÓN GENERAL**

CONCESIONARIO	INTERVENTORIA	ANI
<p>OINAC - OPERADORA INTERNACIONAL DEL AERPUERTO DE CARTAGENA</p> <p><b>Gerente</b> Luis Eduardo Bencardino Calderon <b>Nº contrato</b> 001 de 2023</p> <p><b>Composición Accionara</b></p> 	<p>CONSORCIO INSAMAR</p> <p><b>Gerente</b> Santiago Páez Tolero <b>Nº contrato</b> VGCON-175-2024</p> <p><b>Composición Accionara</b></p> 	<p> VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p><b>Supervisor del Contrato</b> Carlos Alberto Carrasco Ramirez</p> <p><b>Apoyo a la Supervisión</b> Sergio Ivan Basallo Parra Jorge Andres Martinez Amaya Nohora Milena Garzón Delgado Angela Paola Morales Guio Carlos Alberto Acosta Medina</p>

Aeropuerto	Rafael Nuñez de Cartagena
------------	---------------------------

**Objeto del Contrato:** El objeto del Contrato es la entrega a título de Concesión por parte de la ANI en calidad de Concedente y a favor del Concesionario para que de conformidad con lo previsto en este Contrato el Concesionario realice la financiación, construcción, Operación, Mantenimiento y Reversión tanto del Lado Aire como del Lado Tierra del Aeropuerto, según lo señalado en la Parte General, la presente Parte Especial y los demás Apéndices del Contrato. El Concesionario, por su cuenta y riesgo, ejecutará el Contrato y a cambio recibirá la Retribución -o Compensación Especial, cuando sea aplicable-, en los términos descritos en el Contrato y sus Apéndices.

**FECHAS IMPORTANTES**



**2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO**


4,2%
ESTADO ACTUAL
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN ( el concesionario se encuentra en elaboración y defición del cronograma de la etapa de construcción)

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

SEGUIMIENTO A OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN							
OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN EJECUTADA (MILES \$ DIC 2020)		
UNIDAD FUNCIONAL 0	OPERACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	MANTENIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE ZONA DE COMBUSTIBLE TERPEL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	REPOSICIÓN DE SERVICIOS. CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIF CONTROL DE ACCESOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TRASLADO, DEMOLICIÓN Y NUEVOS HANGARES DE MANTENIMIENTO (DEPENDENCIAS AGENTES HANDLING)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	CONSTRUCCIÓN DE NUEVA TERMINAL INTERNACIONAL (PROCESADOR. ZONA TERPEL)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARQUE PARA 2 PUENTES DE EMBARQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARQUE PARA 1 PUENTES DE EMBARQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARQUE DE CON 2 PUENTES DE EMBARQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	NUEVA CENTRAL DE UTILIDADES Y ACOMETIDAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
UNIDAD FUNCIONAL 1 (UF1)	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE PUENTES DE EMBARQUE (PBB' s) (5 UNIDADES 3+2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (NUEVO CARGADERO)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	AMPLIACIÓN PLATAFORMA PRINCIPAL ZONA 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	AMPLIACIÓN PLATAFORMA PRINCIPAL ZONA 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	AMPLIACIÓN PLATAFORMA PRINCIPAL ZONA 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TRABAJO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	REORGANIZACIÓN VIALES EXISTENTE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	AMPLIACIÓN FUEL FARM ZONA FBO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	AMPLIACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EQUIPAJES. AQUISICIÓN MAQ. INSP NORMA TSA (STANDARD 3)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	RODADURA PARALELA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
UNIDAD FUNCIONAL 2 (UF2)	ADECUACIÓN DE PISTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	REMDELACIÓN TERMINAL EXISTENTE (2.813,58 m2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	AUMENTO DE CAPACIDAD LADO TIERRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	CONSTRUCCIÓN PARQUEADERO 251 PLAZAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	REMDELACIÓN DEL SISTEMA EQUIPAJES ACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	IMPLANTACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS PROCESOS PASAJEROS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	<b>INAGURACIONES O APERTURAS VIGENCIA</b>					<b>2024</b>	
	 GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS			 APOYO A LA SUPERVISIÓN			