


 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GOSP-F-223
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS	FECHA	9/12/2016

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CODIGO	A-02	PROYECTO	CENTRONORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	14/02/2022
--------	------	----------	-------------	---------------------	------------


1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONCESIONARIO SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A. – OACN S.A. – AIRPLAN S.A.		INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTORÍA AEROPUERTOS 2014		ANI VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Gerente SARA INÉS RAMÍREZ RESTREPO Nº contrato 800011-OK DE 2008	Gerente EDGAR ARTURO GAMBOA RIVERA Nº contrato 049 DE 2014	Supervisor del Contrato JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO	Apoyo a la Supervisión Andres Cardenas Rodriguez Vanessa Jimenez Cespedes Jaime Arturo Mendoza Diana Carolina Orjuela Johanna Andres Reyes Ruiz Nathalie Valencia Barrera Luis Ariel Romero Ana Maria Garcia Morales Laura Milena Ayala Milagros Reyes Colmenares		
Composición Accionara AEROPUERTO DE CANCÚN 79,4% Operadora AIRPLAN S.A. 20,6%	Composición Accionara EUROESTUDIOS S.A.S. 49% C&M CONSULTORES S.A. 51%				

Aeropuertos	JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO) OLAYA HERRERA (MEDELLÍN) EL CARAÑO (QUIBDÓ)	Aeropuertos	LOS GARZONES (MONTERÍA) ANTONIO ROLDAN BETANCOURT (CAREPA) LAS BRUJAS (COROZAL)
--------------------	---	--------------------	---

Objeto del Contrato: (i) el otorgamiento por parte de la Aerocivil y a favor del Concesionario de la Concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt, del Aeropuerto El Caraño, del Aeropuerto José María Córdova, del Aeropuerto Las Brujas y del Aeropuerto Los Garzones, y (ii) el otorgamiento por parte del AOH y a favor del Concesionario de la concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto Olaya Herrera, cambio de la remuneración de que trata el Capítulo III (en lo sucesivo la "Concesión"). La Concesión se Otorga de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la ley 80 de 1993 y la ley 105 de 1993. La administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento de los Aeropuertos entregados encargados a título de Concesión se hará por cuenta y riesgo exclusivo del Concesionario y en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. La supervisión y control de la ejecución de la Concesión está a cargo de los Concedentes, quienes la pueden ejercer directamente o a través de uno o varios Interventores

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

14,74%

ESTADO ACTUAL ETAPA DE MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO A OBRAS LADO TIERRA Y PLATAFORMAS

OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN (M\$)	
A. JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO)	A.1. Ampliación muelle nacional	1/06/2015	1/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 28,000
	A.2. Ampliación muelle internacional	1/06/2015	1/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 28,400
	A.3. Ampliación de Plataforma	1/06/2015	1/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 27,700
	A.4. Módulos de Conexión	1/06/2015	1/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 13,196
	A.5. Punto Fijo B	1/06/2015	27/09/2019	100,00%	100,00%	\$ 3,804
	A.6. Terminal de Carga	15/03/2016	15/06/2020	100,00%	100,00%	\$ 55,000
B. LOS GARZONES (MONTERÍA)	B.1. Ampliación Edificio Terminal de Pasajeros	4/05/2015	30/06/2017	100,00%	100,00%	\$ 28,574
C. EL CARAÑO (QUIBDÓ)	C.1. Ampliación de Pista y Plataforma	15/05/2015	30/08/2017	100,00%	100,00%	\$ 80,766
	C.2. Ampliación Terminal de Pasajeros	1/06/2015	28/02/2017	100,00%	100,00%	\$ 10,621
D. LAS BRUJAS (COROZAL)	C.3. Centro de Servicios	1/06/2015	2/04/2017	100,00%	100,00%	\$ 71,900
	D.1. Repavimentación pista de aterrizaje	16/02/2015	13/12/2015	100,00%	100,00%	\$ 5,617
E. OLAYA HERRERA (MEDELLÍN)	D.2. Ampliación pista de aterrizaje	16/02/2015	13/12/2015	100,00%	100,00%	\$ 18,743
	E.1. Repavimentación pista de aterrizaje	16/02/2015	15/08/2015	100,00%	100,00%	\$ 8,118
F. ANTONIO ROLDAN DE BETANCUR (CAREPA)	F.1. Repavimentación pista de aterrizaje	16/02/2015	16/02/2016	100,00%	100,00%	\$ 13,290

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2022



VERIFICADO

IVAN MAURICIO MEJIA ALARCON
GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS

JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO
LIDER DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN EN LA ANI