




 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-223
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS	FECHA	9/12/2016

**INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS**

CODIGO	A-02	PROYECTO	CENTRO NORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	18/01/2023
--------	------	----------	--------------	---------------------	------------


**1. INFORMACIÓN GENERAL**

 <b>CONCESIONARIO</b> SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A. – OACN S.A. – AIRPLAN S.A.	 <b>INTERVENTORIA</b> CONSORCIO INTERVENTORIA AEROPUERTOS 2014	 <b>ANI</b> VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
<b>Gerente</b> SARA INÉS RAMÍREZ RESTREPO <b>Nº contrato</b> 8000011-OK DE 2008 <b>Composición Accionaria</b> 	<b>Gerente</b> JOHN SEBASTIAN HENAO GOMEZ <b>Nº contrato</b> 049 DE 2014 <b>Composición Accionaria</b> 	<b>Supervisor del Contrato</b> JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO <b>Apoyo a la Supervisión</b> Andres Cardenas Rodriguez Miguel Angel Ruiz Alvarez Nathalie Valencia Barrera Jaime Arturo Mendoza Diana Carolina Orjuela Johanna Andrea Reyes Ruiz Luis Felipe Lugo Arias Poema Jineth Cardona Lancheros Milagros Reyes Colmenares

<b>Aeropuertos</b>	OLAYA HERRERA (MEDELLÍN) JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO) EL CARAÑO (QUIBODÓ)	<b>Aeropuertos</b>	LOS GARZONES (MONTERÍA) ANTONIO ROLDAN BETANCOURT (CAREPA) LAS BRUJAS (COROZAL)
--------------------	--	--------------------	---

**Objeto del Contrato:** (i) el otorgamiento por parte de la Aerocivil y a favor del Concesionario de la Concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt, del Aeropuerto El Caraña, del Aeropuerto José María Córdova, del Aeropuerto Las Brujas y del Aeropuerto Los Garzones, y (ii) el otorgamiento por parte del AOH y a favor del Concesionario de la concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto Olaya Herrera, cambio de la remuneración de que trata el Capítulo III (en lo sucesivo la "Concesión"). La Concesión se Otorga de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la ley 80 de 1993 y la ley 105 de 1993. La administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento de los Aeropuertos entregados encargados a título de Concesión se hará por cuenta y riesgo exclusivo del Concesionario y en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. La supervisión y control de la ejecución de la Concesión está a cargo de los Concedentes, quienes la pueden ejercer directamente o a través de uno o varios Interventores

**FECHAS IMPORTANTES**



**2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO**

**23,53%**

ESTADO ACTUAL **ETAPA DE MANTENIMIENTO**

SEGUIMIENTO A OBRAS LADO TIERRA Y PLATAFORMAS						
OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN (M\$)	
<b>A. JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO)</b>	A.1. Ampliación muelle nacional	1/06/2015	1/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 28,000
	A.2. Ampliación muelle internacional	1/06/2015	1/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 28,400
	A.3. Ampliación de Plataforma	1/06/2015	1/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 27,700
	A.4. Módulos de Conexión	1/06/2015	1/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 13,196
	A.5. Punto Fijo B	1/06/2015	27/09/2019	100,00%	100,00%	\$ 3,804
	A.6. Terminal de Carga	15/03/2016	15/06/2020	100,00%	100,00%	\$ 55,000
<b>B. LOS GARZONES (MONTERÍA)</b>	B.1. Ampliación Edificio Terminal de Pasajeros	4/05/2015	30/06/2017	100,00%	100,00%	\$ 28,574
<b>C. EL CARAÑO (QUIBODÓ)</b>	C.1. Ampliación de Pista y Plataforma	15/05/2015	30/08/2017	100,00%	100,00%	\$ 80,766
	C.2. Ampliación Terminal de Pasajeros	1/06/2015	28/02/2017	100,00%	100,00%	\$ 10,621
	C.3. Centro de Servicios	1/06/2015	2/04/2017	100,00%	100,00%	\$ 71,900
<b>D. LAS BRUJAS (COROZAL)</b>	D.1. Repavimentación pista de aterrizaje	16/02/2015	13/12/2015	100,00%	100,00%	\$ 5,617
	D.2. Ampliación pista de aterrizaje	16/02/2015	13/12/2015	100,00%	100,00%	\$ 18,743
<b>E. OLAYA HERRERA (MEDELLÍN)</b>	E.1. Repavimentación pista de aterrizaje	16/02/2015	15/08/2015	100,00%	100,00%	\$ 8,118
<b>F. ANTONIO ROLDAN DE BETANCUR(CAREPA)</b>	F.1. Repavimentación pista de aterrizaje	16/02/2015	16/02/2016	100,00%	100,00%	\$ 13,290

**INAGURACIONES DE LA VIGENCIA**

**2023**



**VERIFICADO**

*Ivan Mauricio Mejía Alarcón*

IVAN MAURICIO MEJÍA ALARCÓN  
GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS

*Andrés Cardenas Rodríguez*

ANDRÉS CARDENAS RODRÍGUEZ  
LÍDER DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN EN LA ANI