

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2013**

31-mar-13

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO						
Mantenimiento rutinario	Km	4.267,13	4.161,48	0,00	0,00	0,00
Construcción Doble Calzada	Km	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Puentes peatonales	Un	18	0	0	0	0
Rehabilitación	Km	269,70	82,43	0,00	0,00	0,00
Puentes vehiculares	Km	39,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Construcción segunda calzada	Km	243	50	0	0	0
Predios	Un	6	5	0	0	0
Construcción calzada sencilla	Km	13,40	2,10	0,00	0,00	0,00
Obras complementarias	Un	13	7	0	0	0
Mejoramiento	Km	100	28	0	0	0
Informes de seguimiento	Informe	288	72	0	0	0

GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO

Revisión Informe Mensual interventoria de Pacífico	Informe mensual	12	3,00	0,00	0,00	0,00
Revisión Informe Mensual interventoria de Atlántico	Informe mensual	12	3	0	0	0
Compra de predios variante Cartago	Predios	10	0	0	0	0
Proceso licitatorio tramos desafectados	Licitación	1	0	0	0	0
Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados.	Km -mantenidos	876,00	0	0	0	0
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Km -mantenidos	245,00	0	0	0	0
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Tn-transportadas	45.000.000	8.755.256	0	0	0
Red Férrea Pacífico	Tn-transportadas	30.000	24.918	0	0	0
Red Férrea Pacífico	Km -mantenidos	346,00	0	0	0	0

GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO

Contratación nuevas interventorias portuarias	Interventoria	6	0	0	0	0
Visitas de supervisión	Informe	100	13	0	0	0
Revisión cumplimiento plan de inversiones	Informe	16	12	0	0	0

VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Desarrollo de los estudios requeridos para la contratación de los proyectos de concesión de cuarta generación	Estudios	11	0	0	0	0
Desarrollo de las asesorías y consultorías necesarias para la gestión de la Agencia	Asesorías	17	2	0	0	0
Suscripción de convenios otras entidades del estado para el fortalecimiento de la gestión de la Agencia	Convenio	2	0	0	0	0

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Control de la ejecución presupuestal: - ingresos - reservas - Gastos	Ejecución	100%	100%	0%	0%	0%
Elaboración de Boletines de Tesorería	Boletín	12	3	0	0	0
Carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II	Carga en el sistema	12	3	0	0	0
Reporte en el aplicativo CHIP	Informes	4	1	0	0	0
Elaboración Estados Contables	Informes	4	1	0	0	0
Publicación información web	Informes	4	1	0	0	0
Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las dependencias	TDR	100%	24,99	0%	0%	0%
Construcción de Bodega para Archivo	Bodega construida	1	0	0	0	0
Realizar inventario de Bienes	Inventario	2	0	0	0	0
Cambio de placas inventario de bienes	Bienes identificados	100%	0%	0%	0%	0%
Programa SENDEROS Estudiantes en práctica	Estudiantes vinculados	10	6	0	0	0
Proceso de poblamiento de la planta de personal	Planta ocupada	100%	88%	0%	0%	0%
Convenio CNSC- OPEC	Convenio	1	0	0	0	0

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Metodología para seguimiento y reporte de eventos por cambio climático.	Metodología	1	0	0	0	0
Metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias.	Metodología	1	0	0	0	0
Metodología para la calificación de riesgos de los proyectos de infraestructura (capacidad de repago del servicio de la deuda).	Metodología	2	0	0	0	0
Política / metodología para la gestión de riesgos institucionales (operativos) de la entidad.	Politica	1	0	0	0	0
Consultoría para el estudio de amenazas y vulnerabilidad de la red concesionada a cargo de la ANI (Fase I)	Informe	3	0	0	0	0

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE ACCION 2013

31-mar-13

Revisión y presentación de la valoración de contingentes a MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de Planeación, de proyectos estructurados por Fonade o Fondo de adaptación.	Informe	11	1	0	0	0
Política para el manejo del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales.	Politica	1	1	0	0	0
Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2014	Documento	1	1	0	0	0
Seguimiento al Plan de Acción Anual	Informe	4	1	0	0	0
Informe avance metas SISMEG	Informe	4	1	0	0	0
Actualización de Proyectos en el SUIFP	Proyecto	17	33	0	0	0
Seguimiento a proyectos en SPI	Proyecto	204	51	0	0	0
Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados)	Trámite	14	3	0	0	0
Informes de coyuntura	Informe	11	2	0	0	0
Formulación Política de Reversiones	Politica aprobada	1	0	0	0	0
Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia	Documento	1	0	0	0	0
Aprobación de los procesos y procedimientos de la Agencia	Mapa de procesos	1	0	0	0	0
Preauditoría del Sistema de Gestión de Calidad	Auditoría	1	0	0	0	0
Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Avance Plan	1	0	0	0	0
Implementación del modelo de seguimiento y monitoreo	Informes	4	1	0	0	0
Implementar los criterios de TRANSPARENCIA POR COLOMBIA en los procesos de rendición de cuentas	Evento	3	0	0	0	0
Recopilación y elaboración de estudios de caso	Plan	1	0	0	0	0
Programa de divulgación de experiencias	Plan	1	0	0	0	0
Implementación Banco de Proyectos de Inversión	Banco	1	0	0	0	0
Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros)	Acta	12	6	0	0	0
Apoyo a la VPE en los temas Ambientales	informes y/o documentos	24	3	0	0	0
Formulación propuesta de política de Peajes Especiales	Documento	1	0	0	0	0
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas	Informes	48	12	0	0	0
Implementación formato de Seguimiento a los temas Socio Ambientales a los proyectos en desarrollo	Formato	1	1	0	0	0
Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos en ejecución	informes	48	0	0	0	0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	Convenio	1	0	0	0	0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Convenio	1	0	0	0	0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER	Convenio	1	0	0	0	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios	Convenio	1	1	0	0	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial desarrollada por los concesionarios	Convenio	1	1	0	0	0
Institucionalización y funcionamiento de un Comité Predial	Acta	12	3	0	0	0
Revisión Técnica de los informes prediales presentados por los estructuradores de las nuevas concesiones a licitar por parte de la ANI	Informe	4	3	0	0	0
Consolidación periódica de la información de los predios adquiridos por la ANI en los proyectos concesionados, para efectos de ser incorporada en la contabilidad predial de la ANI, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por CISA	Informe	11	2	0	0	0
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta el funcionamiento de la Agencia	Infraestructura adquirida	0,75	0,1	0	0	0
Actualización del licenciamiento de software de la Agencia	Licencias adquiridas	400	40	0	0	0
Desarrollo e implementación del sistema de Información, seguimiento y control para la ANI	Sistema desarrollado	1	0,1	0	0	0
Capacitaciones a los usuarios de la ANI en el nuevo sistema de información, seguimiento y control	número de capacitaciones	8	0	0	0	0
Diseñar un sistema de seguimiento y control del plan de adquisiciones	Sistema diseñado	1	0	0	0	0

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras.	Resolución Aprobada	1	0	0	0	0
Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente	Procesos tramitados	10	10	0	0	0

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE ACCION 2013

31-mar-13

Reuniones del comité asesor de asuntos contractuales - Grupo Interno de Trabajo de Contratación .	Acta	12	7	0	0	0
Establecer una estrategia para la prevención e identificación de la colusión- Grupo Interno de Trabajo de Contratación.	Estrategia Implementada	1	0	0	0	0
Actualización de los procedimientos y el manual de contratación	Procedimientos y Manual Actualizados	2	0	0	0	0
Implementación sistema de indicadores jurídicos	Indicadores implementados	1	0	0	0	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios y a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial.	Procedimiento	2	0	0	0	0
Institucionalización y funcionamiento de un Comité de Gestión Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y de la Vicepresidencia Jurídica	Resolución Aprobada y actas de reunión	7	0	0	0	0
Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura actúe como demandante y/o demandada	Informe	4	0	0	0	0

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2013**

31-mar-13

OFICINA DE COMUNICACIONES

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Rendiciones de Cuentas de la Agencia	Evento	2	0	0	0	0
Realización de WEBCAM con temas de la Agencia	Evento	3	0	0	0	0
Conformación archivo visual de las concesiones	Archivo	1	0,24	0	0	0
Participación Congreso CCI	Evento	1	0	0	0	0
Rendición de cuentas sectorial	Evento	1	0	0	0	0
Encuentro con comunicadores de concesiones	Evento	1	3	0	0	0
Taller para periodistas	Taller	2	1	0	0	0
Participación en feria de Puertos	Evento	1	0	0	0	0

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL	Informe	104	23	0	0	0
PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC	Actividad	2	0	0	0	0
PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE - PEI	Auditoría	168	12	0	0	0
PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC	Actividad	53	11	0	0	0
PLAN DE VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PVAR	Actividad	4	1	0	0	0
PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO - (PAA)	Actividad	10	8	0	0	0

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PAGOS 2013

31-mar-13

Rubro presupuestal	Proyecto	Apropiación Presupuestal	Tipo Recursos	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4o trimestre	Total
113-600-125	Mejoramiento Apoyo estatal para los nuevos Proyectos de Concesión	9.028.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Area Metropolitana de Cucuta	6.488.000.000	Nación	-				-
	Zona Metropolitana de Bucaramanga	2.540.000.000	Nación	-				-
113-600-129	Mejoramiento, Mantenimiento de la Concesión Ruta Caribe, municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico	223.398.619.904	Nación	-				-
113-600-130	Mejoramiento, Mantenimiento Concesión Córdoba - Sucre	285.500.000.000	Nación	-				-
113-600-131	Mejoramiento Concesión Armenia - Pereira - Manizales	73.513.000.000	Nación	-				-
113-600-132	Mejoramiento, mantenimiento de la Concesión Cartagena - Barranquilla	95.000.000.000	Nación	-				-
113-600-134	Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de Concesión Ruta del Sol Sector I Nacional	214.030.682.946	Nación	-				-
113-600-135	Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de Concesión Ruta del Sol Sector III Nacional	335.848.852.100	Nación	-				-
113-600-136	Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de Concesión Ruta del Sol Sector II Nacional	244.236.233.844	Nación	-				-
113-600-137	Rehabilitación y mantenimiento del corredor Zipaquirá - Bucaramanga (Palenque) y Tunja - Villa Pinzón	3.500.000.000	Nación	-				-
113-600-138	Mantenimiento al proyecto de concesión Loboguerrero - Buga, Valle del Cauca	3.500.000.000	Nación	-				-
113-601-003	Mejoramiento Autopista Bogotá - Villavicencio	402.754.000.000	Nación / Propios	-	-	-	-	-
	Bogotá - Villavicencio	30.120.000.000	Nación					-
	Bogotá - Villavicencio	372.634.000.000	Propios	-				-
113-601-005	Mejoramiento Transversal de Las Américas	494.565.000.000	Nación	-				-
113-601-006	Mejoramiento Autopista de La Montaña, Región Nacional. Previo Concepto DNP	114.802.000.000	Nación	-				-
530-600-003	Apoyo a la gestión del Estado, obras complementarias y compra de predios. Contratos de Concesión	242.495.918.384	Nación / Propios	7.641.717.844	-	-	-	7.641.717.844
	Santa Marta - Riohacha - Paraguachon	56.030.000.000	Nación					-
	Cartagena - Barranquilla	8.554.000.000	Nación					-
	Zipaquirá - Palenque	7.640.000.000	Nación	7.640.000.000				7.640.000.000
	Briceño - Tunja - Sogamoso	16.867.728.777	Propios					-
	Bosa - Granada - Girardot	45.603.890.938	Nación / Propios					-
	Pereira - La Victoria	10.138.796.405	Nación					-
	Zona Metropolitana de Bucaramanga	17.000.000.000	Nación					-
	Cordoba - Sucre	79.154.000.000	Nación					-
	Otros Recursos - Pago Deudas	1.507.502.264	Nación	1.717.844				1.717.844
113-605-007	Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a través del Sistema de Concesiones	52.191.804.692	Propios	-	-	-	-	-
	Interventoría Red Férrea del Pacífico	3.608.136.868	Propios					-
	Interventoría Red Férrea del Atlántico	3.342.597.503	Propios					-
	Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados.	27.500.000.000	Nación					-
	Pago predios variante Cartago	8.500.000.000	Nación					-
	Adición Contrato FENOCO	9.241.070.321	Propios					-
113-607-001	Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional	4.000.000.000	Propios	-				-
520-600-002	Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorías y Consultorías. Contratos de concesión	20.000.000.000	Nación	-	-			-
	TOTAL	2.818.364.111.870		7.641.717.844	-	-	-	7.641.717.844

RAW - Grupo Interno de Trabajo de Planeación

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-mar-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene		Feb		Mar		Meta	Avance	Observaciones
			Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance			
VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL											
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO											
Revisión Informe Mensual interventoría de Pacifico	Informe mensual	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
Revisión Informe Mensual interventoría de Atlántico	Informe mensual	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
Compra de predios variante Cartago	Predios	10							10	0	
Proceso licitatorio tramos desafectados	Licitación	1							1	0	
Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados.	Km -mantenidos	876,00	73,00		73,00		73,00		876	0	
Tramo Norte -Red Férrea Atlántico	Km -mantenidos	245,00	20,42		20,42		20,42		245	0	
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Tn-transportadas	45.000.000	3.750.000	3.404.836	3.750.000	2.085.795	3.750.000	3.264.625	45.000.000	8.755.256	
Red Férrea Pacifico	Tn-transportadas	30.000	2.500	7.391	2.500	7.921	2.500	9.605	30.000	24.918	
Red Férrea Pacifico	Km -mantenidos	346,00	28,80		28,80		28,80		346	0	
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO											
Contratación nuevas interventorías portuarias	Interventoría	6							6	0	
Visitas de supervisión	Informe	100	7	3	7	4	9	6	100	13	
Revisión cumplimiento plan de inversiones	Informe	16		3		3	4	6	16	12	
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO											
1. Malla Vial del Meta											
Mantenimiento rutinario y operación del proyectos. Vías (Villavicencio - Granada; Villavicencio - Puerto López; Villavicencio - Cumaral)	Km	185,04	15,42	185,04	15,42	185,04	15,42	185,04	185,03	185,04	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
2. Siberia El Vino Villeta											
Construcción segunda calzada El Chuscal - La Vega	Km	5,00						1,50	5,00	1,50	
Rehabilitación calzada sencilla	Km	10		2		1			10	3	Rehabilitación doble calzada, incluye estabilización entre Km 11+500 a Km 12+200 (0,7 Km) y La Vega - Cruce Vía Utica (1.0Km)
Construcción de puentes vehiculares	Puente	3							3	0	Corresponden a: - EL Cortijo - El Zancudo - Cruce El Rosal
Mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá (Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial de Guaduas - Villeta (PR 64+000)	Km	82,40	6,87	82,40	6,87	82,40	6,87	82,40	82,40	82,40	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
3. Santa Marta Paraguachón											
Construcción de obras de Protección Marina en el sector de los Muchachitos	Gl	1,00							1,00	-	Compromiso de tener un avance del 75% en la construcción de los rompeolas y del 25% en el muro de contención
Mantenimiento rutinario	Km	285,10	23,76	285,10	23,76	285,10	23,76	285,10	285,10	285,10	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
4. Bogotá Villavicencio											
Avance construcción segunda calzada Sectores IA, II, IIA, III, IIIA y IV	Km	4,89		0,41		0,41			4,89	0,82	Discriminadas así: - IA (0,26Km) - II (0,56Km) - IIA (1,61Km) - III (1,73Km) - IIIA (0,36Km) - IV (0,37Km)
Mantenimiento rutinario	Km	131,10	10,93	85,60	10,93	85,60	10,93	85,60	131,10	131,10	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
5. Cartagena Barranquilla											
Construcción segunda calzada - Entrada Tierra Baja - Marahuaco	Km	2,7		0,7		0,5			2,7	1,2	
Avance en la construcción Anillo Vial Crespo general	%	20		1,9		1,6		1,2	20%	470%	
Mantenimiento rutinario	Km	122	10,17	122,00	10,17	122,00	10,17	122,00	122	122	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
6. Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE											
Mantenimiento rutinario	Km	50,58	4,215	50,58	4,215	50,58	4,215	50,58	50,58	50,58	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
7. Fontibón Facatativa Los Alpes											
Mantenimiento rutinario	Km	38,38	3,20	38,38	3,20	38,38	3,20	38,38	38,38	38,38	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1,00	1	1	1	1	1	12	3	
8. Neiva Espinal Girardot											
Adquisición predios variante GUAMO-ESPINAL	Predios	6		2		2		1	6	5	En proceso de expropiación: 5 predios en la variante de Guamo y 1 predio en la variante del Espinal
Mantenimiento rutinario en todo abscisado según alcance manual operación.	Km	168,1	14,01	168,10	14,01	168,10	14,01	168,10	168,10	168,10	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
9. Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED											
Mantenimiento (297.1 km)	km	297,10	24,76	297,10	24,76	297,10	24,76	297,10	297,10	891,30	

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-mar-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene		Feb		Mar		Meta	Avance	Observaciones
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
10_ Armenia Pereira Manizales											
Rehabilitación calzada La Paila - Calarcá	Km	4,4							4,40	-	
Construcción Intersección a desnivel Circalía 1	Gl	1						1	1	1	
Construcción puente peatonal Artesanos	Puente	1,00							1	-	
Mantenimiento rutinario- calzada sencilla	Km	270,10	22,5	270,1	22,5	270,1	22,5	270,1	270,1	270,1	
Informe de Seguimiento	Informe	12,00	1	1	1	1	1	1	12	3	
11_ Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca											
Construcción Segunda calzada Mediacanoa - Loboguerrero	Km	7,00		1,00		0,25			7,00	1,25	
Construcción puentes peatonales	Puente	5,00							5,00	-	
Reconstrucción Puente Vehicular	Puente	2,00							2,00	-	Piendamó - Agosto Ovejas - Octubre
Mantenimiento Rutinario	Km	388,82	32,40	388,82	32,40	388,82	32,40	388,82	388,82	388,82	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
12_ Briceño Tunja Sogamoso											
Mantenimiento rutinario	Km	200,50	16,71	200,50	16,71	200,50	16,71	200,50	200,50	200,50	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
13_ Bosa Granada Girardot											
Construcción segunda calzada	Km	15,13				1,98			15,30	1,98	
Terminación Retorno, Tramo 4 Te del Salto-Alto de Rosas	Km	0,10				0,10			0,10	0,10	
Construcción puentes peatonales	Puente	3,00							3,00	-	Trayecto 1 Bosa-Soacha
Mantenimiento rutinario	Km	131,75	10,98	39,90	10,98	93,70	10,98	81,20	131,75	214,80	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
14_ Pereira La Victoria											
Construcción calzada sencilla via Cipres	Km	0,04							0,04	0	Depende de entrega de 4 predios en expropiación
Construcción mirador Cerritos	Un	1							1	0	Depende de entrega de 1 predio en expropiación
Construcción cicloruta	Un	1					1		1	0	Pendiente tomar de decisión de construcción.
Mantenimiento rutinario	Km	54,40	4,53	54,40	4,53	54,40	4,53	54,40	54,40	163,20	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
15_ Zona Metropolitana de Bucaramanga											
Construcción de un puente peatonal en el sector T aeropuerto-Lebrija	Puente	1							1	0	
Mantenimiento rutinario	Km	68,40	5,70	68,40	5,70	68,40	5,70	68,40	68,40	68,40	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
16_ Rumichaca Pasto Chachagüí											
Mantenimiento rutinario	Km	138,90	11,58	138,90	11,58	138,90	11,58	138,90	138,90	416,70	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
17_ Córdoba Sucre											
Ampliación del puente peatonal Mateo Gomez	Puente	1,00						1,00	1,00	-	
Construcción obras complementarias	Un	13		2		3		2	13	7	Corresponden a: - paralela a la circunvalar - extension variante Bremen - intersección a desnivel en tramo T Aeropuerto - Montería - Construcción paraderos (7) - Construcción conectantes - variante Sincelejo
Mantenimiento rutinario	Km	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	183,20	183,20	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
18_ Área Metropolitana de Cúcuta											
Construcción de Segunda Calzada	Km	4,30		0,30		0,50		0,30	4,30	1,10	
Construcción de calzada sencilla	Km	10,11		0,50		1,00		0,60	10,11	2,10	Tramo 8 Anillo Vial Occidental
Construcción puentes peatonales	Puente	2,00							2,00	-	
Mantenimiento rutinario	Km	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	80,43	80,43	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
19_ Ruta Caribe											
Construcción segunda calzada	Km	6,00		3,50		2,10		2,40	6,00	8,00	Sabanalarga-Palmar de Varela
Construcción puentes peatonales	Puente	5,00							5,00	-	En los tramos: - Cartagena-Turbaco-Arjona - Canal Calicanto-Cartagena-Bayunca - Arjona-El Viso
Rehabilitación calzada sencilla	Km	10,00		4,29		-		1,10			
Mantenimiento rutinario	Km	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	257,00	257,00	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
20_ Girardot Ibagué Cajamarca											
Mantenimiento rutinario	Km	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	140,83	140,83	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3	
21_ Ruta del Sol 1											

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-mar-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Meta	Avance	Observaciones				
Construcción de Doble Calzada	Km	57,20				57,20	-	Corresponden a los tramos: - Tramo II Intercambiador San Miguel-Guaduro - Tramo III Intercambiador Guaduro-El Koran				
Construcción calzada sencilla	Km	3,25				3,25	-	Variante Guaduas				
Construcción puentes vehiculares	Puente	27,00				27,00	-	Corresponden a los tramos: - Tramo II Intercambiador San Miguel-Guaduro - Tramo III Intercambiador Guaduro-El Koran				
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1				
22_Ruta del Sol 2												
Construcción segunda calzada	Km	160,00		17,40		8,68		8,40	160,00	34,48	Corresponden a: - Puerto Salgar - Caño Alegre (27Km) - San Alberto - Aguachica (45 Km) - Aguachica - La Mata (25km) - La Mata - San Roque (63 Km)	
Mejoramiento calzada existente	Km	100,00		10,00		10,00		8,20	100,00	28,20	Corresponden a: - Puerto Salgar - Caño Alegre (47 Km) - San Alberto - Aguachica (53 Km)	
Construcción puentes vehiculares	Puente	3,00		1,00		1,00			3,00	2,00	-Puente río La Colorada - río Sogamoso - río Lebrija	
Construcción intersecciones	Un	2,00							2,00	-	- cruce vial salida carretera hacia Antioquia - sitio Aguaclara	
Mantenimiento rutinario	km	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	528,00	528,00		
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3		
23_Ruta del Sol 3												
Construcción segunda Calzada	Km	38,00							38,00	-	Corresponden a: - La Loma - Bosconia (20Km) - San Roque - La Loma (2,5Km) - El Difícil - Bosconia (15,5Km) - Plato - El Difícil (8km)	
Rehabilitación calzada sencilla	Km	29,50		1,00		2,00			29,50	3,00		
Mantenimiento rutinario	Km	465,00	38,75	465,00	38,75	465,00	38,75	465,00	465,00	465,00		
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3		
24_Transversal de las Américas												
Rehabilitación y/o mejoramiento Calzada sencilla existente	Km	115,80		29,10		12,60		10,00	1,14	115,80	42,84	Corresponden a: - Lomas aisladas-El Tigre (40Km) - Puerto Rey - Montería (40Km) - Planeta Rica - Montería (30Km) - La Gloria - Santa Ana (20Km) - Turbo - Necocli (5,8Km) - El Banco - Tamalameque (10Km) - San Marcos - Majagual (10Km)
Construcción puente vehicular	Puente	4						4		4	-	San Marcos - Majagual
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	12	3		

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-mar-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Meta	Avance	Observaciones
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION								
Desarrollo de los estudios requeridos para la contratación de los proyectos de concesión de cuarta generación)	Estudios	11				2	11	0
Desarrollo de las asesorías y consultorías necesarias para la gestión de la Agencia	Asesorías	17				8	2	17
Suscripción de convenios otras entidades del estado para el fortalecimiento de la gestión de la Agencia	Convenio	2					2	0
VICEPRESIDENCIA JURIDICA								
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras.	Resolución Aprobada	1				1	1	0
Emisión de conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, así como los demás temas relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y demás formas de Asociación Público Privado a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual	Conceptos emitidos	100%	100%	100%	1	100%	1	100%
Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités primarios (Supervisor; Financiero, Abogado, Predial y el Socio-Ambiental) y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual	Informe	300	25	25	25	25	25	300
Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente	Procesos tramitados	10				1	10	10
Reuniones del comité asesor de asuntos contractuales - Grupo Interno de Trabajo de Contratación .	Acta	12	1	2	1	2	1	3
Establecer una estrategia para la prevención e identificación de la colusión- Grupo Interno de Trabajo de Contratación.	Estrategia Implementada	1					1	0
Actualización de los procedimientos y el manual de contratación	Procedimientos y Manual Actualizados	2					2	0
Implementación sistema de indicadores jurídicos	Indicadores implementados	1					1	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios y a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial.	Procedimiento	2				2	2	0
Institucionalización y funcionamiento de un Comité de Gestión Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y de la Vicepresidencia Jurídica	Resolución Aprobada y actas de reunión	7					7	0
Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura actúe como demandante y/o demandada	Informe	4				1	4	0

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-mar-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Meta	Avance	Observaciones			
OFICINA CONTROL INTERNO											
PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL	Informe	104	16	11	8	7	8	5	104	23	
PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC	Actividad	2	1						2	0	
PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE - PEI	Auditoria	168	11	6	23	5	14	1	168	12	
PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC	Actividad	53	3	3	4	4	5	4	53	11	
PLAN DE VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PVAR	Actividad	4	1	1	0		0		4	1	
PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO - (PAA)	Actividad	10		2		1		5		8	
OFICINA DE COMUNICACIONES											
Rendiciones de Cuentas de la Agencia	Evento	2					1		2	0	
Realización de WEBCAM con temas de la Agencia	Evento	3			1				3	0	
Conformación archivo visual de las concesiones	Archivo	1		0,08		0,08		0,08	1	0,24	
Participación Congreso CCI	Evento	1							1	0	
Rendición de cuentas sectorial	Evento	1							1	0	
Encuentro con comunicadores de concesiones	Evento	1		1		1		1	1	3	
Taller para periodistas	Taller	2	1			1			2	1	
Participación en feria de Puertos	Evento	1							1	0	

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-mar-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Meta	Avance	Observaciones	
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO									
RIESGOS									
Metodología para seguimiento y reporte de eventos por cambio climático.	Metodología	1		1		1	0		
Metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias.	Metodología	1			1	1	0		
Metodología para la calificación de riesgos de los proyectos de infraestructura (capacidad de repago del servicio de la deuda).	Metodología	2				2	0		
Política / metodología para la gestión de riesgos institucionales (operativos) de la entidad.	Politica	1				1	0		
Consultoría para el estudio de amenazas y vulnerabilidad de la red concesionada a cargo de la ANI (Fase I)	Informe	3				3	0		
Revisión y presentación de la valoración de contingentes a MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de Planeación, de proyectos estructurados por Fonade o Fondo de adaptación.	Informe	11	1	1	3	1	1		
Política para el manejo del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales.	Politica	1			1	1	1		
PLANEACION									
Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2014	Documento	1				1	1		
Seguimiento al Plan de Acción Anual	Informe	4	1	1			4	1	
Informe avance metas SISMEG	Informe	4	1	1			4	1	
Actualización de Proyectos en el SUIFP	Proyecto	17	17	17	16		17	33	
Seguimiento a proyectos en SPI	Proyecto	204	17	17	17	17	204	51	
Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados)	Trámite	14		1	5	2	14	3	
Informes de coyuntura	Informe	11		1	1	1	11	2	
Formulación Política de Reversiones	Politica aprobada	1					1	0	
Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia	Documento	1					1	0	
Aprobación de los procesos y procedimientos de la Agencia	Mapa de procesos	1					1	0	
Preauditoría del Sistema de Gestión de Calidad	Auditoria	1					1	0	
Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Avance Plan	1				0,25	1	0	
Implementación del modelo de seguimiento y monitoreo	Informes	4				1	1	4	
Implementar los criterios de TRANSPARENCIA POR COLOMBIA en los procesos de rendición de cuentas	Evento	3				1	3	0	
Recopilación y elaboración de estudios de caso	Plan	1				0,25	1	0	
Programa de divulgación de experiencias	Plan	1				0,25	1	0	
Implementación Banco de Proyectos de Inversión	Banco	1					1	0	
GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL									
Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros)	Acta	12	1	2	1	2	1	2	12
Apoyo a la VPE en los temas Ambientales	informes y/o documentos	24	2	1	2	1	2	1	24
Formulación propuesta de política de Peajes Especiales	Documento	1						1	0
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas	Informes	48	4	4	4	4	4	4	48
Implementación formato de Seguimiento a los temas Socio Ambientales a los proyectos en desarrollo	Formato	1			1	1		1	1
Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos en ejecución	informes	48	4		4		4		48
GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION PREDIAL									
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	Convenio	1						1	0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Convenio	1						1	0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER	Convenio	1						1	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios	Convenio	1			1			1	1
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial desarrollada por los concesionarios	Convenio	1			1			1	1

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-mar-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Meta	Avance	Observaciones		
Institucionalización y funcionamiento de un Comité Predial	Acta	12	1	1	1	1	1	12	3	
Revisión Técnica de los informes prediales presentados por los estructuradores de las nuevas concesiones a licitar por parte de la ANI	Informe	4	1	1	1	1	1	4	3	
Consolidación periódica de la información de los predios adquiridos por la ANI en los proyectos concesionados, para efectos de ser incorporada en la contabilidad predial de la ANI, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por CISA	Informe	11		1	1	1	1	11	2	
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SISTEMAS										
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta el funcionamiento de la Agencia	Infraestructura adquirida	0,75				0,1	0,75	0,1		
Actualización del licenciamiento de software de la Agencia	Licencias adquiridas	400			400	40	400	40		
Desarrollo e implementación del sistema de Información, seguimiento y control para la ANI	Sistema desarrollado	1				0,1	1	0,1		
Capacitaciones a los usuarios de la ANI en el nuevo sistema de información, seguimiento y control	número de capacitaciones	8					8	0		
Diseñar un sistema de seguimiento y control del plan de adquisiciones	Sistema diseñado	1					1	0		

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-mar-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Meta	Avance	Observaciones
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
PRESUPUESTO								
Control de la ejecución presupuestal: - Ingresos - reservas - Gastos	Ejecución	100%		100%		100%		
TESORERIA								
Elaboración de Boletines de Tesorería	Boletín	12	1	1	1	1	1	12
Carga masiva de extractos en el sistema de información SIF Nación II	Carga en el sistema	12	1	1	1	1	1	12
CONTABILIDAD								
Reporte en el aplicativo CHIIP	Informes	4		1	1			4
Elaboración Estados Contables	Informes	4			1			4
Publicación información web	Informes	4			1			4
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA								
Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las dependencias	TDR	100%		8,33		8,33		8,33
SERVICIOS GENERALES								
Construcción de Bodega para Archivo	Bodega construida	1		0		0		1
Realizar inventario de Bienes	Inventario	2			1			2
Cambio de placas inventario de bienes	Bienes identificados	100%						100%
TALENTO HUMANO								
Programa SENDEROS Estudiantes en práctica	Estudiantes vinculados	10		6				10
Proceso de poblamiento de la planta de personal	Planta ocupada	100%				88%		100%
Convenio CNSC- OPEC	Convenio	1						1