

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
PLAN DE ACCION 2013**

31-dic-13

**VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
<b>GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO</b>						
Mantenimiento rutinario	Km	4.267,13	4.267,13	12.800,49	14.450,19	12.751,32
Construcción Doble Calzada	Km	57,20	0,00	17,90	18,74	31,56
Puentes peatonales	Un	18	1	1	2	2
Rehabilitación	Km	269,70	81,43	91,03	60,80	44,79
Puentes vehiculares	Km	39,00	4,00	8,00	13,00	44,00
Construcción segunda calzada	Km	243	50	27	38	51
Predios	Un	6	5	0	0	0
Construcción calzada sencilla	Km	13,40	2,14	0,36	0,65	0,00
Obras complementarias	Un	13	7	1	3	0
Mejoramiento	Km	100	28	28	8	2
Informes de seguimiento	Informe	288	72	72	69	68

**GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO**

Revisión Informe Mensual interventoría de Pacífico	Informe mensual	12	3,00	3,00	3,00	3,00
Revisión Informe Mensual interventoría de Atlántico	Informe mensual	12	3	3	3	3
Compra de predios variante Cartago	Predios	10	0	0	0	0
Proceso licitatorio tramos desafectados	Licitación	1	0	0	1	0
Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados.	Km -mantenidos	876,00	2.628	2.628	2.628	2.628
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Km -mantenidos	245,00	735	735	735	735
Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Tn-transportadas	45.000.000	8.755.256	12.386.954	9.320.906	13.182.742
Red Férrea Pacífico	Tn-transportadas	30.000	24.918	23.380	29.622	18.966
Red Férrea Pacífico	Km -mantenidos	346,00	1.038	1.038	1.038	1.038

**GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO**

Contratación nuevas interventorías portuarias	Interventoría	6	0	0	0	8
Visitas de supervisión	Informe	100	13	16	40	23
Revisión cumplimiento plan de inversiones	Informe	16	12	11	1	4

**VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Desarrollo de los estudios requeridos para la contratación de los proyectos de concesión de cuarta generación	Estudios	11	4	9	0	0
Desarrollo de las asesorías y consultorías necesarias para la gestión de la Agencia	Asesorías	17	1	4	9	17
Suscripción de convenios otras entidades del estado para el fortalecimiento de la gestión de la Agencia	Convenio	2	0	0	0	1

**VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Control de la ejecución presupuestal: - ingresos - reservas - Gastos	Ejecución	100%	100%	300%	300%	300%
Elaboración de Boletines de Tesorería	Boletín	12	3	3	3	3
Carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II	Carga en el sistema	12	3	3	3	3
Reporte en el aplicativo CHIP	Informes	4	1	2	1	0
Elaboración Estados Contables	Informes	4	0	1	1	2
Publicación información web	Informes	4	1	1	1	1
Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las dependencias	TDR	100%	24,99	2499%	0%	0%
Construcción de Bodega para Archivo	Bodega construida	1	0	0	0	0
Realizar inventario de Bienes	Inventario	2	0	0	0	1
Cambio de placas inventario de bienes	Bienes identificados	100%	0%	0%	0%	0%
Programa SENDEROS Estudiantes en práctica	Estudiantes vinculados	10	7	7	0	0
Proceso de poblamiento de la planta de personal	Planta ocupada	100%	88%	99%	0%	1%
Convenio CNSC- OPEC	Convenio	1	0	0	0	0

**VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Metodología para seguimiento y reporte de eventos por cambio climático.	Metodología	1	0	1	0	0
Metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias.	Metodología	1	0	0	0	0
Metodología para la calificación de riesgos de los proyectos de infraestructura (capacidad de repago del servicio de la deuda).	Metodología	2	0	0	0	1
Política / metodología para la gestión de riesgos institucionales (operativos) de la entidad.	Politica	1	0	0	0	1
Consultoría para el estudio de amenazas y vulnerabilidad de la red concesionada a cargo de la ANI (Fase I)	Informe	3	0	0	0	0

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

**PLAN DE ACCION 2013**

31-dic-13

Revisión y presentación de la valoración de contingentes a MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de Planeación, de proyectos estructurados por Fonade o Fondo de adaptación.	Informe	11	1	0	9	0
Política para el manejo del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales.	Política	1	1	0	0	0
Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2014	Documento	1	1	0	0	0
Seguimiento al Plan de Acción Anual	Informe	4	1	2	0	1
Informe avance metas SISMEG	Informe	4	3	3	3	3
Actualización de Proyectos en el SUIFP	Proyecto	17	33	1	0	11
Seguimiento a proyectos en SPI	Proyecto	204	51	51	51	51
Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados)	Trámite	14	3	2	0	0
Informes de coyuntura	Informe	11	2	3	3	3
Formulación Política de Reversiones	Política aprobada	1	0	0	0	1
Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia	Documento	1	0	1	0	0
Aprobación de los procesos y procedimientos de la Agencia	Mapa de procesos	1	0	1	0	0
Preauditoría del Sistema de Gestión de Calidad	Auditoría	1	0	0	0	1
Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Avance Plan	1	0	0	0	0
Implementación del modelo de seguimiento y monitoreo	Informes	4	1	1	1	1
Implementar los criterios de TRANSPARENCIA POR COLOMBIA en los procesos de rendición de cuentas	Evento	3	1	1	1	1
Recopilación y elaboración de estudios de caso	Plan	1	0	0	0	1
Programa de divulgación de experiencias	Plan	1	0	0	0	1
Implementación Banco de Proyectos de Inversión	Banco	1	0	0	0	1
Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros)	Acta	12	6	12	12	12
Apoyo a la VPE en los temas Ambientales	informes y/o documentos	24	3	4	5	4
Formulación propuesta de política de Peajes Especiales	Documento	1	0	0	1	0
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas	Informes	48	12	0	12	12
Implementación formato de Seguimiento a los temas Socio Ambientales a los proyectos en desarrollo	Formato	1	1	0	0	0
Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos en ejecución	informes	48	12	12	12	12
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	Convenio	1	0	0	0	0
Suscripción de un Convenio interadministrativo con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Convenio	1	0	0	0	1
Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER	Convenio	1	0	0	0	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios	Procedimiento	1	1	0	0	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial desarrollada por los concesionarios	Procedimiento	1	1	0	0	0
Institucionalización y funcionamiento de un Comité Predial	Acta	12	0	0	1	1
Revisión Técnica de los informes prediales presentados por los estructuradores de las nuevas concesiones a licitar por parte de la ANI	Informe	4	3	3	0	0
Consolidación periódica de la información de los predios adquiridos por la ANI en los proyectos concesionados, para efectos de ser incorporada en la contabilidad predial de la ANI, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por CISA	Informe	11	2	0	1	3
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta el funcionamiento de la Agencia	Infraestructura adquirida	0,75	0,1	0	0	0
Actualización del licenciamiento de software de la Agencia	Licencias adquiridas	400	40	0	0	1.640
Desarrollo e implementación del sistema de Información, seguimiento y control para la ANI	Sistema desarrollado	1	0,1	0	0	1
Capacitaciones a los usuarios de la ANI en el nuevo sistema de información, seguimiento y control	número de capacitaciones	8	0	0	0	0
Diseñar un sistema de seguimiento y control del plan de adquisiciones	Sistema diseñado	1	0	1	0	0

**VICEPRESIDENCIA JURÍDICA**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras.	Resolución Aprobada	1	0	0	0	1
Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente	Procesos tramitados	10	1	3	3	3

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

**PLAN DE ACCION 2013**

31-dic-13

Reuniones del comité asesor de asuntos contractuales - Grupo Interno de Trabajo de Contratación .	Acta	12	7	15	20	19
Establecer una estrategia para la prevención e identificación de la colusión- Grupo Interno de Trabajo de Contratación.	Estrategia Implementada	1	0	1	0	0
Actualización de los procedimientos y el manual de contratación	Procedimientos y Manual Actualizados	2	0	2	0	0
Implementación sistema de indicadores jurídicos	Indicadores implementados	1	0	0	0	0
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios y a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial.	Procedimiento	1	1	0	0	0
Institucionalización y funcionamiento de un Comité de Gestión Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y de la Vicepresidencia Jurídica	Resolución Aprobada y actas de reunión	7	0	4	12	12
Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura actúe como demandante y/o demandada	Informe	4	1	1	1	1

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
PLAN DE ACCION 2013**

31-dic-13

**OFICINA DE COMUNICACIONES**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Rendiciones de Cuentas de la Agencia	Evento	2	1	1	2	0
Realización de WEBCAM con temas de la Agencia	Evento	3	0	0	0	0
Conformación archivo visual de las concesiones	Archivo	1	0,24	0	0	0
Participación Congreso CCI	Evento	1	0	0	0	1
Rendición de cuentas sectorial	Evento	1	0	0	0	0
Encuentro con comunicadores de concesiones	Evento	1	3	0	0	0
Taller para periodistas	Taller	2	1	0	0	0
Participación en feria de Puertos	Evento	1	0	1	0	0

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL	Informe	104	19	20	20	18
PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC	Actividad	2	0	1	0	1
PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE - PEI	Auditoría	168	12	26	9	37
PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC	Actividad	53	11	13	12	12
PLAN DE VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PVAR	Actividad	4	1	0	0	1
PLAN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO - (PAA)	Actividad	10	3	0	0	11

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**PAGOS 2013**

31-dic-13

Rubro presupuestal	Proyecto	Apropiación Presupuestal	Tipo Recursos	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4o trimestre	Total
113-600-125	Mejoramiento Apoyo estatal para los nuevos Proyectos de Concesión	9.028.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Area Metropolitana de Cucuta	6.488.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Zona Metropolitana de Bucaramanga	2.540.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-600-129	Mejoramiento, Mantenimiento de la Concesión Ruta Caribe, municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico	223.398.619.904	Nación	-	-	-	-	-
113-600-130	Mejoramiento, Mantenimiento Concesión Córdoba - Sucre	285.500.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-600-131	Mejoramiento Concesión Armenia - Pereira - Manizales	73.513.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-600-132	Mejoramiento, mantenimiento de la Concesión Cartagena - Barranquilla	95.000.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-600-134	Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de Concesión Ruta del Sol Sector I Nacional	214.030.682.946	Nación	-	-	-	-	-
113-600-135	Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de Concesión Ruta del Sol Sector III Nacional	335.848.852.100	Nación	-	-	-	-	-
113-600-136	Mejoramiento Apoyo estatal Proyecto de Concesión Ruta del Sol Sector II Nacional	244.236.233.844	Nación	-	-	-	-	-
113-600-137	Rehabilitación y mantenimiento del corredor Zipaquirá - Bucaramanga (Palenque) y Tunja - Villa Pinzón	3.500.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-600-138	Mantenimiento al proyecto de concesión Loboguerrero - Buga, Valle del Cauca	3.500.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-601-003	Mejoramiento Autopista Bogotá - Villavicencio	402.754.000.000	Nación / Propios	-	185.629.000.000	-	-	185.629.000.000
	Bogotá - Villavicencio	30.120.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Bogotá - Villavicencio	372.634.000.000	Propios	-	185.629.000.000	-	-	185.629.000.000
113-601-005	Mejoramiento Transversal de Las Américas	494.565.000.000	Nación	-	-	-	-	-
113-601-006	Mejoramiento Autopista de La Montaña, Región Nacional. Previo Concepto DNP	114.802.000.000	Nación	-	102.000.000	-	-	102.000.000
530-600-003	Apoyo a la gestión del Estado, obras complementarias y compra de predios. Contratos de Concesión	242.495.918.383	Nación / Propios	7.641.717.844	4.000.000	-	-	7.645.717.844
	Santa Marta - Riohacha - Paraguachon	56.030.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Cartagena - Barranquilla	8.554.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Zipaquirá - Palenque	7.640.000.000	Nación	7.640.000.000	-	-	-	7.640.000.000
	Briceño - Tunja - Sogamoso	16.867.728.777	Propios	-	-	-	-	-
	Bosa - Granada - Girardot	45.880.393.201	Nación / Propios	-	-	-	-	-
	Pereira - La Victoria	10.138.796.405	Nación	-	-	-	-	-
	Zona Metropolitana de Bucaramanga	17.000.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Cordoba - Sucre	79.154.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Otros Recursos - Pago Deudas	1.231.000.000	Nación	1.717.844	4.000.000	-	-	5.717.844
113-605-007	Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a través del Sistema de Concesiones	52.191.804.692	Propios	-	1.424.000.000	-	-	1.424.000.000
	Interventoría Red Férrea del Pacífico	3.608.136.868	Propios	-	1.424.000.000	-	-	1.424.000.000
	Interventoría Red Férrea del Atlántico	3.342.597.503	Propios	-	-	-	-	-
	Tramo Sur - Red Férrea Atlántico - tramos desafectados.	27.500.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Pago predios variante Cartago	8.500.000.000	Nación	-	-	-	-	-
	Adición Contrato FENOCO	9.241.070.321	Propios	-	-	-	-	-
113-607-001	Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional	4.000.000.000	Propios	-	-	-	-	-
520-600-002	Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorías y Consultorías. Contratos de concesión	17.700.000.000	Nación	-	28.000.000	-	-	28.000.000
520-600-001	Apoyo y dotación técnico administrativo para el fortalecimiento institucional del INCO	2.300.000.000	Propios	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2.818.364.111.869</b>		<b>7.641.717.844</b>	<b>187.187.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194.828.717.844</b>

RAW - Grupo Interno de Trabajo de Planeación



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta	Aviso	Observaciones			
Mantenimiento rutinario	Km	138,90	11,58	138,90	11,58	138,90	11,58	138,90	11,58	138,90	11,58	138,90	11,58	138,90	11,58	138,90	138,90	138,90	Mensualmente se realiza mantenimiento a lo largo de la totalidad del proyecto	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
<b>17. Ciudad Nueva</b>																				
Ampliación del puente peatonal Mateo Gomez	Puente	1,00			1,00														1,00	
Construcción obras complementarias	Un	13	2		3		2		1			2		1				13	13	
Mantenimiento rutinario	Km	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	15,27	183,20	183,20	Mensualmente se realiza mantenimiento a lo largo de la totalidad del proyecto
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
<b>18. Area Metropolitana de Cúcuta</b>																				
Construcción de Segunda Calzada	Km	4,30		0,30		0,30		0,30		0,30									4,30	
Construcción de calzada sencilla	Km	10,11		0,50		1,00		0,60				10,11		0,90		0,65			10,11	
Construcción puentes peatonales	Puente	2,00				1,00										1,00			2,00	
Mantenimiento rutinario	Km	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	6,70	80,43	80,43	Mensualmente se realiza mantenimiento a lo largo de la totalidad del proyecto
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
<b>19. Ruta Caribe</b>																				
Construcción segunda calzada	Km	6,00		3,50		2,50		3,57		1,96		2,54		3,54		3,27		2,44	6,00	
Construcción puentes peatonales	Puente	5,00								2,00						2,00			5,00	
Rehabilitación Calzada sencilla	Km	10,00		4,29				1,10										1,00		
Mantenimiento rutinario	Km	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	21,42	257,00	257,00	Mensualmente se realiza mantenimiento a lo largo de la totalidad del proyecto
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
<b>20. Girador Biquel Cúcuta</b>																				
Mantenimiento rutinario	Km	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	11,74	140,83	140,83	Mensualmente se realiza mantenimiento a lo largo de la totalidad del proyecto
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
<b>21. Ruta del Sol 1</b>																				
Construcción de Doble Calzada	Km	57,20						0,50		17,16	17,40		6,00		17,16	12,74		7,62	22,88	
Construcción calzada sencilla	Km	3,35								0,36						3,25		5,74		
Construcción puentes vehiculares	Puente	27,00																27,00	27,00	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
<b>22. Ruta del Sol 2</b>																				
Construcción segunda calzada	Km	160,00		17,40		8,68		8,40	16,00	0,44		1,85		1,80	48,00	0,17		2,55		
Mejoramiento calzada existente	Km	100,00		10,00		10,00		8,20	10,00	21,10		2,00		4,50	30,00	3,00		4,85		
Construcción puentes vehiculares	Puente	3,00		1,00		2,00						6,00			2,00			3,00		
Construcción intersecciones	Un	2,00													1,00			1,00		
Mantenimiento rutinario	Km	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	44,00	528,00	528,00	Mensualmente se realiza mantenimiento a lo largo de la totalidad del proyecto
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
<b>23. Ruta del Sol 3</b>																				
Construcción segunda Calzada	Km	38,00							2,00	10,00	4,70			8,90	10,00	8,40		9,00	9,50	
Rehabilitación calzada sencilla	Km	29,50																1,60	10,00	
Mantenimiento rutinario	Km	465,00	38,75	465,00	38,75	465,00	38,75	465,00	38,75	465,00	38,75	465,00	38,75	465,00	38,75	465,00	38,75	465,00	465,00	Mensualmente se realiza mantenimiento a lo largo de la totalidad del proyecto
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
<b>24. Transversal de las Américas</b>																				
Rehabilitación y/o mejoramiento Calzada sencilla existente	Km	115,80		21,79		32,86		30,00	8,19			7,89	5,80	12,87		14,37	30,00	6,39	14,03	
Construcción puente vehicular	Puente	4						4	2										2	
Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-de-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta	Avance	Observaciones													
<b>VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION</b>																														
Desarrollo de los estudios requeridos para la contratación de los proyectos de concesión de cuarta generación	Estudios	11		2	2	2	2	7	1	1	2	1	2		11	13	4 Fonade, 5 Prosperidad, 2 Ferros, 2 Aeropuertos													
Desarrollo de las asesorías y consultorías necesarias para la gestión de la Agencia	Asesorías	17		1	8		2	2	3	2	1	2	7	2	17	31	5 Fonade Vt, 4 Prosperidad Primera Ota, 7 Fonade Segunda Ota, 3 Prosperidad Segunda Ota, 2 Aeropuertos, 2 Ferros, Pabco Garcia 1 Dic, Andres Bahamon: Oct, nov - Zdic: Valora Consultoras SAS, Ses Colombia, Bancolombia													
Suscripción de convenios con otras entidades del estado para el fortalecimiento de la gestión de la Agencia	Convenio	2						2						1	2	1	Convenio Superintariado													
<b>VICEPRESIDENCIA JURIDICA</b>																														
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras.	Resolución Aprobada	1			1										1	1	La meta se trasladó para el año 2014, teniendo los siguientes aspectos: 1. Para algunas etapas del procedimiento se requiere de implementaciones por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 2. Se está gestionando unos temas con Contratación para los temas de certificados de existencia y representación legal y el de libertad y tradición los cuales son fundamentales para la reglamentación del trámite. 3. Se debe analizar y determinar si debe hacerse modificaciones al proyecto de Resolución teniendo en cuenta la disposición por la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013.													
Emisión de conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, así como los demás temas relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y demás formas de Asociación Público Privado a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual	Conceptos emitidos	100%	100%	15	100%	10	100%	7	100%	50	100%	40	100%	31	100%	30	100%	Durante el año 2013 se emitieron 310 conceptos jurídicos y tramites relacionados con las modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, así como los demás temas relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y demás formas de Asociación Público Privado a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.												
Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités primarios (Superiores, Intermedios, Abogado, Predial y el Socio-Ambiental) y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual	Informe	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Se presenta modificación del número de informes teniendo en cuenta que durante el año 2013 fue entregada a la Coordinación para la asesoría jurídica respectiva durante la ejecución del proyecto denominado Buga - Ilobaguerra. 1. La Vicepresidencia Ejecutiva asumió la gestión de algunos proyectos de concesión siendo asumidos por dicha Vicepresidencia los siguientes proyectos que se encuentran a cargo de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2: Ruta Caribe, Ruta del Sol y Ruta Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca. Por lo cual ya no se presentaron informes en el último trimestre de los mencionados proyectos así: 1. Para el mes de diciembre no se incluye informes respecto de los proyectos (Ruta Caribe y Ruta del Sol 2). 2. En relación con el proyecto vial Ruta Caribe tampoco se presenta informe para el mes de noviembre. 3. Frente al proyecto vial Ruta del Sol 3 no se presenta informe en el último Trimestre.												
Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normalidad vigente	Procesos tramitados	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	<table border="1"> <tr> <td>CONTRATACION</td> <td>10</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>SELECCION</td> <td>10</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>CONTRATACION</td> <td>10</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>SELECCION</td> <td>10</td> <td>100%</td> </tr> </table>	CONTRATACION	10	100%	SELECCION	10	100%	CONTRATACION	10	100%	SELECCION	10	100%
CONTRATACION	10	100%																												
SELECCION	10	100%																												
CONTRATACION	10	100%																												
SELECCION	10	100%																												
Reuniones del comité asesor de asuntos contractuales - Grupo Interno de Trabajo de Contratación	Acta	12	1	2	1	2	1	3	1	3	1	6	1	6	1	6	12	Aproximadamente 64 Actas de Comité de Contratación realizadas en el periodo ENERO - DICIEMBRE de 2013.												
Establecer una estrategia para la prevención e identificación de la colusión: Grupo Interno de Trabajo de Contratación	Estrategia Implementada	1						1	1								1	1. MRAN: Se ha incluido la prevención de la Corrupción y la Colusión dentro del MRAN - Mecanismo de Reportes de Alto Nivel, el cual, junto con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la ANI lidera su implementación; inicialmente, para los procesos adelantados por la ANI para los procesos de selección de CUARTA GENERACIÓN DE CONCESIONES CARRETERAS. Se adjunta Proyecto de Protocolo para la implementación del MRAN y Proyecto de Convenio Interadministrativo para que sea suscrito por el DAREP y la ANI. 2. HISTÓRICOS: Se ha implementado en el sistema de información, los históricos de los proponentes de la ANI con el fin de poder realizar análisis comparativos por años de los proponentes.												
Actualización de los procedimientos y el manual de contratación	Procedimientos y Manual Actualizados	2						2	2								2	MANUAL: Se expidió la Resolución 308 de 2013, y que entró en vigencia el 15 de julio de 2013. Sin embargo el 17 de julio se expidió el Decreto 1510 que deroga integralmente el decreto 734 de 2012, razón por la que se decidió suspender el Manual en tanto, se estudian las acciones a seguir. PROCESOS - PROCEDIMIENTOS: Procesos y procedimientos establecidos para cada modalidad de selección actualizados. Se incluyeron en el Sistema de Gestión de la ANI. Se expidió la Resolución 308 de 2013, y que entró en vigencia el 15 de julio de 2013. Sin embargo el 17 de julio se expidió el Decreto 1510 que deroga integralmente el decreto 734 de 2012, razón por la que se deben actualizar los procedimientos al nuevo decreto, se estudian las acciones a seguir. PROTOCOLOS: Se tiene un protocolo de seguridad y manejo de la información con los evaluadores externos para las precalificaciones en proceso; este protocolo incluye el manejo de información con terceros participantes en las respuestas a observaciones o verificación en los procesos de APP, así como un protocolo de seguridad para la sala de evaluación; igualmente se tiene un proyecto de protocolo para la implementación del MRAN, LISTAS DE CHEQUEO: Deben ser actualizadas con el nuevo Decreto; se elaboraron Listas de chequeo para cada modalidad de selección. Falta la aprobación del Comité de Contratación y su inclusión en el Sistema Integrado de Calidad. Actualmente se está utilizando la lista de chequeo diferenciada para cada proceso al igual que el manejo documental de observaciones y respuestas. ESTANDBARIZACIÓN DE DOCUMENTOS: La Entidad cuenta con los siguientes documentos estandarizados: El Documento de Invitación a Precalificar y Pliegos de condiciones estándar para PPs, están siendo usados en los 22 precalificaciones adelantadas. La Entidad cuenta con un Contrato de Concesión Estandarizado para APP, RIESGOS: El GIT de Contratación cuenta con: 1) Reporte de Riesgos Anticorrupción, 2) Análisis de Riesgos del Proceso "Gestión de la Contratación Pública", 3) Proyecto de Reportes de Contratación Estandarizado para el GIT de Contratación con los principales datos de gestión. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Se implementó el modelo del PAA y se presenta dentro del informe de indicadores una nueva herramienta de control de PAA, así como la creación funcional del Comité de Contratos de la ANI y una circular que regula la presentación ante comité de los casos de contratación de la Agencia.												
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y fiscal de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios y a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial.	Procedimiento	1		1	1												1													
Institucionalización y funcionamiento de un Comité de Gestión Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y de la Vicepresidencia Jurídica	Resolución Aprobada y actas de reunión	7						1	4	1	4	1	4	1	4	7	28	Durante los 5 primeros meses se colaboró en las gestiones para la estructuración del Comité así como el trámite para sus suscripción y se participó en los meses restantes en las sesiones respectivas. El cual se lleva a cabo todos los lunes, entre la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, Gerencia Predial, Gerencia de Defensa Jurídica y la Gerencia Jurídica Predial												



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-dic-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta	Avenzo	Observaciones	
Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura actúe como demandante y/o demandada	Informe	4			1	1		1	1		1	1		1	1	4	4	El 15 de marzo fue elaborado informe para reunión con la Ministra de Transporte, para el segundo trimestre se consolidó con rendición de cuentas al Presidente con fecha del 26 de junio de 2013; para el Tercer Trimestre es informe consolidado con fecha del 30 de septiembre de 2013

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-de-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta	Avance	Observaciones														
<b>OFICINA CONTROL INTERNO</b>																															
PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL	Informe	104	8	8	6	6	5	5	7	7	9	9	4	4	8	8	7	7	5	5	2	2	7	7	9	9	77	77			
PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC	Actividad	2						1	1																			2	2		
PLAN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE - PEI	Auditoría	168	6	6	5	5	1	1	10	10	4	4	12	12	3	3	2	2	4	4	12	12	15	13	14	12	88	84			
PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC	Actividad	53	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	2	3	48	48			
PLAN DE VALIDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PVAR	Actividad	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2		
PLAN DE ASERCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO - PPA	Actividad	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	14	14	
<b>OFICINA DE COMUNICACIONES</b>																															
Rendiciones de Cuentas de la Agencia	Evento	2			1	1			1					1	1													2	4	Se realizaron 4 eventos en los cuales la Presidencia de la Agencia presentó a la ciudadanía los avances en la gestión.	
Realización de WEBCAM con temas de la Agencia	Evento	3		1						1				1														3	0	Debido a la falta de la infraestructura necesaria esta actividad no se realizó, finalizando la vigencia se adquirieron los equipos necesarios, se reprograma para 2014.	
Conformación archivo visual de las concesiones	Archivo	1	0,08	0,08	0,08	0,02																	1	0,04		1	0,3	En desarrollo de la actividad se encontró que el archivo de los concesionarios no cumple con las características necesarias para su publicación en la WEB, a la fecha se tiene la información de las Rutas del SCL, se está trabajando para completar el archivo de las concesiones faltantes.			
Participación Congreso CCI	Evento	1																					1	1		1	1	1	1	La Agencia tuvo una participación activa en el Congreso.	
Rendición de cuentas sectorial	Evento	1								1																	1	0	De acuerdo con instrucciones del Ministerio de Transporte no se realizó la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial, la cual fue reemplazada por las Rutas de la Ejecución, en las cuales la Agencia hizo parte activa.		
Encuentro con comunicadores de concesiones	Evento	1	1	1	1	1																					1	3	Se realizaron encuentros en el primer trimestre, sin embargo se cambió la estrategia y en el desarrollo de los eventos de socialización de los proyectos.		
Taller para periodistas	Taller	2	1	1	1	1			1																		2	1	Se reevaluó la actividad y se decidió asistir a las sedes de los medios de comunicación con el fin de dar a conocer el programa 4G, para tal fin se visitaron los siguientes medios: El Tiempo El Espectador Revista Dinero Revista Semana El colombiano El País La Tarde El Heraldillo Caracol Televisión La Republica		
Participación en feria de Puertos	Evento	1							1	1																	1	1	La Agencia hizo presencia en la feria de puertos con la asistencia del coordinador del grupo portuario.		

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-de-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta	Avance	Observaciones			
<b>VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO</b>																				
<b>RIESGOS</b>																				
Metodología para seguimiento y reporte de eventos por cambio climático.	Metodología	1		1			1								1	1	La meta se cumplió en el mes de abril con el diseño de formatos e instructivos para el reporte de eventos por cambio climático, los cuales serán socializados con las Vicepresidencias de Estructuración y de Gestión Contractual para incluirlos en la minuta estándar y en los contratos de concesión existentes, de ser posible, así como de los contratos de intervención.			
Metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias.	Metodología	1			1										1	0	Durante la vigencia se trabajó en la metodología pero por falta de información no se pudo terminar el producto. Esta meta se reprogramó para 2014			
Metodología para la calificación de riesgos de los proyectos de infraestructura (capacidad de repago del servicio de la deuda).	Metodología	2					1	1							1	2	1	Esta consultoría se contrató el 15 de noviembre de 2013, con un plazo de 3 meses, por valor de \$ 5.000.000 (incluido IVA), el objeto contratado se ajustó hacia la contratación de una asesoría técnica y acompañamiento en las actividades de revisión y evaluación de metodologías de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de infraestructura desarrollados a través de esquemas de APP. El contrato está vigente y han sido entregados dos informes de tres establecimientos contractualmente.		
Política / metodología para la gestión de riesgos institucionales (operativos) de la entidad.	Política	1									1				1	1	1	Durante el mes de diciembre mediante el memorando 2013-602-01008813 del 13 de diciembre de 2013 dirigido a control interno se remitió el mapa institucional, la matriz de riesgos y mapa de riesgos por proceso. Por otra parte el 26 de diciembre se envió el informe de riesgo institucional a la VPSE con memorando 2013-602-0104993 y posteriormente fue remitido a todas las vicepresidencias. Finalmente el 27 de diciembre con memorando 2013-602-0106113 se entregó el manual para administración de riesgos de la ANI a las vicepresidencias para su aprobación.		
Consultoría para el estudio de amenazas y vulnerabilidad de la red concesionada a cargo de la ANI (Fase I)	Informe	3					1			1					3	0	0	Esta actividad no se realizó ante la imposibilidad de celebrar el convenio con la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo y Desastres - UNGRD.		
Revisión y presentación de la valoración de contingentes a MIND Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el GP Comptador Público Privado a ENP Departamento Nacional de Planeación, de proyectos estructurados por Fondo o Fondo de adaptación.	Informe	11	1	1	3			5		4		5	1		11	10	10	ENERO: Se obtuvo la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito al plan de aportes del proyecto Zipaquirá Palmique (nueva ruta), con el comunicado N° 2013-409-003962 del 28 de enero de 2013. JULIO: De acuerdo con las trazabilidades informadas por la Vicepresidencia de Estructuración, se dio inicio a los trámites correspondientes frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la valoración de los contingentes, de los siguientes proyectos: 4G Victoria Temperanas al Girador - Puerto Salgar que ya cuenta con la aprobación del plan de aporte y ha sido presentado al DNP para el proceso de CPM, Perimetral del Oriente de Cundinamarca contribución del plan de aportes y Múlató - Loboguerreros con Cartagena - Barranquilla en proceso de aprobación de sus planes de aportes. SEPTIEMBRE: De acuerdo con las trazabilidades informadas por la VE se dio inicio a los trámites correspondientes frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la valoración de los contingentes, de los siguientes proyectos: 4G Autopistas de la Proveniencia al Iba Magdaleno, Conexión Norte, Pacifico 1, Pacifico 2 y Pacifico 3. A diciembre 31 de 2013 los procesos de valoraciones de contingentes de las autopistas y de autopistas de la proveniencia se encuentran abiertos oficialmente.		
Política para el manejo del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales.	Política	1		1	1										1	1	1	Durante el mes de marzo la gerencia de riesgos remitió un documento preliminar generado para la revisión jurídica y socialización del mismo por parte de la gerencia de planeación. Se iniciaron las actividades para la contratación de un experto jurídico que apoyara en la elaboración de un documento propuesto para los ajustes en temas normativos del manejo del fondo de contingencias, pero finalmente se decidió solicitar apoyo al Área Jurídica de la entidad. En el inicio de la vigencia de 2014 se da traslado de la solicitud de viabilidad jurídica y propuesta de ajustes de la normatividad que regula el manejo del fondo para su optimización y ajuste de acuerdo con las necesidades de la entidad.		
<b>PLANEACION</b>																				
Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2014	Documento	1				1	1									1	1	1	El anteproyecto se consolidó y presentó en las fechas establecidas	
Seguimiento al Plan de Acción Anual	Informe	4	1	1				1	1					1	1		4	4	En el tercer trimestre se realizó el seguimiento conjunto con el Plan Estratégico	
Informe avance metas SGMIG	Informe	4	1	1		1		1	1	1				1	1	1	4	12	Mensualmente se elaboró y remitió la actualización del seguimiento a las metas de la vigencia	
Actualización de Proyectos en el SIFPP	Proyecto	17	17	17		16				1						11	17	45	Los proyectos se actualizaron ajustándolos al presupuesto aprobado, de igual manera en el segundo semestre y con el fin de realizar los trámites presupuestales de Vigencias Futuras y Traslados se actualizaron 11 proyectos	
Seguimiento a proyectos en SPI	Proyecto	204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	204	A lo largo de toda la vigencia se realizó la actualización de la información de avances en la gestión en el sistema de acuerdo con lo establecido por el mismo
Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados)	Trámite	14		1	5	2		1		1			4			4		14	5	En la vigencia se realizaron los trámites presupuestales para las vigencias futuras de los proyectos que conforman las Autopistas para la Proveniencia, Girador: Honda Puerto Salgar, Perimetral de Cundinamarca, proyectos portuarios, rubro de Asesorías y Consultorías, Rubro de Obras Complementarias y compra de predios y la reprogramación de las vigencias de Ruta del SDO III. Al mismo tiempo se realizaron los trámites necesarios para efectuar el trámite de traslado al Rubro de nuevos proyectos, proveniente de las tres rutas del SDO
Informes de coyuntura	Informe	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	Mensualmente se elaboraron informes con destino a diferentes instancias en las cuales se presentaron los principales aspectos que influyeron en la gestión de la Agencia
Formulación Política de Reversiones	Política aprobada	1												1		0,8	1	0,8	En coordinación con el Grupo de estrategia contractual y permisos se elaboró el documento, el cual fue presentado a la VPSE, el texto fue aprobado y se sugirió que sea socializado entre los equipos de estructuradores y las bancas de inversión	
Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia	Documento	1						1								1	1	1	Se estableció el modelo de planeación de la Agencia, las metas para la vigencia, de igual manera se alineó al Plan de Acción con este modelo y se realizó seguimiento	
Aprobación de los procesos y procedimientos de la Agencia	Mapa de procesos	1						1	1							1	1	1	El Mapa de procesos fue elaborado y aprobado, se encuentra en proceso de caracterización de los procesos y procedimientos.	
Pres auditoría del Sistema de Gestión de Calidad	Auditoría	1														0,95	1	0,95	A 31 de diciembre se encontraban caracterizados los procesos y procedimientos de la Agencia, sin embargo debido a que no se alcanzó a finalizar el proceso de sensibilización, la auditoría se reprogramó para el mes de abril de 2014	
Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento	Avance Plan	1			0,25	0,25		0,25	0,25			0,25	0,25		0,25	0,25	1	100%	El sistema se diseñó y se inició prueba piloto con 2 concesiones	
Implementación del modelo de seguimiento y monitoreo	Informes	4			1	1		1	1			1	1		1	1	4	4	El sistema fue diseñado, se encuentra produciendo los informes que son requeridos por las diferentes entidades que hacen seguimiento a la Agencia.	
Implementar los criterios de TRANSPARENCIA POR COLOMBIA en los procesos de rendición de cuentas	Evento	3			1	1			1	1		1			1		3	4	La presidencia de la Agencia realizó eventos de rendición de cuentas en los cuales se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Corporación, copia de dichas presentaciones reposan en las redes sociales en las cuales hace presencia la Agencia	
Recopilación y elaboración de estudios de caso	Plan	1			0,25				0,25				0,25		0,25	1	1	1	A lo largo de la vigencia se trabajó de la mano del DANE en la recopilación y análisis de la información requerida para calcular el índice de inversión en obras civiles, se ha avanzado en la definición de la metodología y sus variables, se espera que en la vigencia 2014, se finalice esta etapa, para ser implementado a partir de 2015	
Programa de divulgación de experiencias	Plan	1			0,25				0,25				0,25		0,25	1	1	1	En la vigencia se establecieron los criterios del plan, se espera que en la vigencia 2014 se inicie la divulgación con la experiencia adquirida en el marco del convenio con el DANE	

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-dic-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta	Avance	Observaciones													
Implementación Banco de Proyectos de Inversión	Banco	1												1	1	1	1	En la vigencia se trabajó en el diseño e implementación del Banco, el cual se encuentra disponible en sus carpetas DROPOBOX creada para tal fin. A la fecha la información se encuentra actualizada y disponible para consulta.												
<b>GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL</b>																														
Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA otros)	Acta	12	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	12	42	Desde principio de la vigencia se asistió a las reuniones de Comité, siembargo a partir del segundo semestre se vio la necesidad que las reuniones se realizaran mensualmente, con el fin de que los temas fluyeran correctamente y se agilizaran los trámites ante esta entidad.											
Apoyo a la VE en los temas Ambientales	Informes y/o documentos	24	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	3	2	3	2	1	2	24	16	Se hizo el acompañamiento y presentación ante la ANLA sobre DAA de los proyectos en estructuración. El documento fue elaborado y presentado al Ministerio de Transporte, sin embargo este no fue aprobado en esta instancia debido a la inviabilidad económica de su implementación.						
Formulación propuesta de política de Peajes Especiales	Documento	1						1				1										1	1	El formato se implementó y socializó con las interventorías del modo carretera.						
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas	Informes	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	36	Se asistió permanentemente al Comité, se ha hecho seguimiento al convenio y se trataron temas relacionados con consultas previas que afectan proyectos viales.				
Implementación formato de Seguimiento a los temas Socio Ambientales a los proyectos en desarrollo	Formato	1			1	1																		1	1	El formato se implementó y socializó con las interventorías del modo carretera.				
Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos en ejecución	Informes	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	48	Se realizó seguimiento permanente al componente socioambiental de los proyectos concesionados en construcción y operación, se generaron los informes respectivos de visitas técnicas.			
<b>GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION PREDIAL</b>																														
Suscripción de un Convenio Interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	Convenio	1																							1	0	1. El Gerente Predial adelantó una reunión con el Dr. Juan Antonio Nieto Escalante, Director del IGAC, el 14 de mayo de 2013. En la misma se acordó iniciar los trámites para formalizar un convenio dirigido a: suministro de información básica (registro 1 y 2), gestionar convenios de conservación dinámica con los concesionarios y suministrar copias de fichas prediales catastrales. 2. Mediante oficio 201304008391 del 07 de junio de 2013 el Gerente Predial expone los asuntos principales del convenio y solicita se nos envíe el modelo o formato del mismo. 3. El 30 oct-13 la Ingenera Paula Piferros, adscrita a la Gerencia Técnica Predial, adelantó una reunión con los profesionales Juan Carlos Vera y Josefía Estupinan, de la Subdirección de Catastro del IGAC, con el fin de retomar la necesidad de suscribir un convenio interadministrativo ANI - IGAC, para poder consultar la información catastral requerida en el proceso de gestión predial. Los funcionarios del IGAC manifestaron que la política institucional es la de vender la información, razón por la cual si se suscribe el convenio, de todas maneras la ANI tendrá que pagar los servicios y el suministro de la información que le brinde el IGAC.			
Suscripción de un Convenio Interadministrativo con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Convenio	1																								1	1	1. Mediante oficio ANI No. 2013-064-004850-1 del 08 de abril de 2013, el Gerente Predial propone al Superintendente Delegado para el Registro de Instrumentos Públicos, la suscripción de un convenio interadministrativo que le permita a la ANI la consulta de los certificados de tradición y libertad a nivel nacional. 2. Mediante oficio SNR2013E0209966 del 17 de abril de 2013, con radicado 20134090157172 del 25 de abril de 2013, la SNR nos informa que la petición será trasladada a la Oficina Asesora Jurídica para que se nos informe las condiciones del Acuerdo. 3. Mediante oficio SNR 2013EE012585 del 14 may-13, radicado ANI 2013-409-019079-2 del 20 may-13, el Superintendente Delegado para el Registro de Instrumentos Públicos (EJ), informa que estará indicando fecha y hora para la firma del acuerdo de servicio y recibir la capacitación técnica necesaria. 4. En correo del 29 de mayo de 2013 Andrea Cubillos de la SNR remite modelo del documento de Acuerdo, el cual se somete a consideración del Gerente Jurídico Predial. 5. Con fecha 18 oct-13 se suscribió el "ACUERDO DE SERVICIO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN REGISTRAL CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI"		
Suscripción de un Convenio Interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER	Convenio	1																								1	0	1. En algunas reuniones que se han desarrollado entre funcionarios del INCODER y funcionarios de la Gerencia Técnica Predial y la Gerencia Jurídica Predial de la ANI, para definir el trámite a seguir en los casos de predios baldíos requeridos para los proyectos, han expresado que con gusto adelantaran el trabajo que institucionalmente les corresponde, pero que no ven la necesidad de suscribir un convenio. De todas maneras se ha estado insistiendo en ese sentido, razón por la cual se envió un oficio sobre el particular. 2. Mediante oficio ANI 2013-706-014843-1 del 27 nov-13 dirigido al Gerente del INCODER por la Gerencia Jurídica Predial y Técnica Predial, formalizan la solicitud de revisar y analizar la posibilidad de suscribir un convenio interadministrativo para agilizar los trámites requeridos para constar de manera anticipada con los bienes baldíos necesarios para la construcción de vías.		
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riego y Entorno en lo relativo a la revisión técnica, jurídica y social de las carpetas prediales que son remitidas por los concesionarios	Procedimiento	1			1																						1	1	Con el código GCSP-P-005 el 03 de mayo de 2013 se incorporó al SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN el procedimiento de ADQUISICIÓN PREDIAL, cuyo objeto es: "Adquirir los predios para el desarrollo de los proyectos de concepción de APP y realizar las diferentes compensaciones socioeconómicas derivadas de los efectos de la compra de predios, en los casos en los que la ordenación del gasto sea directamente por la entidad"	
Elaboración de un Procedimiento relacionado con las funciones y actividades que se desarrollan por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riego y Entorno en lo relativo a la ordenación del pago por concepto de la adquisición de predios y la gestión predial desarrollada por los concesionarios	Procedimiento	1			1																						1	1	Con el código GCSP-P-006 el 03 de mayo de 2013 se incorporó al SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN el procedimiento de GESTIÓN PREDIAL, cuyo objeto es "El pago y reconocimiento de la gestión predial por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura al concesionario debido a los trámites para la compra de predios" Así mismo, se expidió la Resolución 399 del 17 de abril de 2013 "Por la cual se delegan unas funciones relacionadas con la Gestión Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura y se dictan otras disposiciones"	
Institucionalización y funcionamiento de un Comité Predial	Acta	12	1		1			1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	El 26 sep-13 y el 3 de oct-13 se realizó Comité de Seguimiento Predial.	
Revisión Técnica de los informes prediales presentados por los estructuradores de las nuevas concesiones a licitar por parte de la ANI	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	6	En el transcurso del año 2013 la Gerencia Predial estuvo participando en el proceso de estructuración de los proyectos que conforman los cuatro grupos: No. 1 Centro Sur, No. 2 Centro Occidente, No. 3 Centro Oriente y No. 4 Norte. Especialmente se trabajó en el contenido PREDIAL de la MINUTA DEL CONTRATO ESTÁNDAR y del APENDICE PREDIAL. Así mismo, se desarrolló un trabajo de fondo en el seguimiento y apoyo a los procesos de proyección del costo de la adquisición de predios en los procesos de estructuración.	
Consolidación periódica de la información de los predios adquiridos por la ANI en los proyectos concesionados, para efectos de ser incorporada en la contabilidad predial de la ANI, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por CISA	Informe	11			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	6	Principalmente se ha desarrollado el siguiente trabajo con la información predial, teniendo en cuenta los módulos entregados por CISA: a) inclusión de la información de carpetas prediales de varios proyectos en el sistema OLYMPUS b) capacitación relacionada con el proceso predial, al grupo de la Gerencia de Tecnología c) entrega de reportes requeridos para el seguimiento de la gestión predial d) capacitación de las formulaciones y objetivos de los reportes a los funcionarios de la G. de Tecnología, para ser incluidos en el Sistema OLYMPUS.
<b>GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SISTEMAS</b>																														

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-dic-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta	Aven	Observaciones	
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta el funcionamiento de la Agencia	Infraestructura adquirida	0,75			0,1	0,1	0,15	0,25						0,75	0,075	0,75	0,675	La Agencia realizó la modernización de mucha de su infraestructura de TIC al cambiar de sede (este proceso se inició en 2012, aunque fue terminado en febrero de 2013 cuando se realizó el cambio de sede). En este primer momento de fortalecimiento de la infraestructura se concentró en el DataCenter, y la LAN y WLAN. El licenciamiento, y los equipos de usuario final se fortalecieron a lo largo del 2013.
Actualización del licenciamiento de software de la Agencia	Licencias adquiridas	400			400	40								1640	400	1680		Durante el tercer trimestre, se realizó la estructuración del proceso de contratación y el estudio previo del mismo, cuyo objeto fue: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE BASE, CLIENTES, DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN, PARA LA PLATAFORMA MICROSOFT DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA". La gerencia de Contratación publicó el proyecto del pliego de condiciones y los estudios previos en el SEICOP, mediante la modalidad de contratación Subasta Inversa, con el número del proceso: VI-VPRE SI-002-2013. Con estos recursos se adquirió un total de 3.680 licencias, estas licencias consisten el pago a la nube por parte de la Agencia, pues son licencias que encapsulan un software como servicio. Esto representa un paso importante en la evolución tecnológica de la ANI, pues va en la dirección que ha marcado la tendencia tecnológica de los últimos años. Con este gasto también se facilita calcular el costo anual de la infraestructura de TIC pero obliga a una planeación que mantenga presente el gasto anual necesario para mantener esta plataforma (el cual es menor que el mantenimiento del datacenter para alcanzar una funcionalidad similar).
Desarrollo e implementación del sistema de información, seguimiento y control para la ANI	Sistema desarrollado	1			0,1				1					0,9	1	1		Inicialmente se había proyectado adquirir una solución a medida, sin embargo en el tercer trimestre se reconsideró la solución propuesta y optar mejor por un software establecido en el mercado y no una solución a la medida. Con este lineamiento se tomó la decisión de optar por Project Online de Microsoft, como el núcleo del sistema de información de seguimiento y control de los proyectos de concesión de la Agencia, teniendo en cuenta que inicialmente se había tenido la opción de contratar el proceso anteriormente descrito, el cual quedó cerrado y no convocado. Por motivos de demora en el tiempo en la instalación de las licencias de Microsoft Office 365 y Project Online adquiridas por la Agencia, el 26 de diciembre el proveedor solicitó un prórroga hasta el 31 de enero del 2014.
Capacitaciones a los usuarios de la ANI en el nuevo sistema de información, seguimiento y control	número de capacitaciones	8					2	2	2	2					8	24		Durante el 2013 se llevó a cabo la estructuración y la contratación de la implementación del sistema de información, para el seguimiento y control de los proyectos que se encuentran a cargo de la ANI, explicado anteriormente. Las capacitaciones que se realizaron en el marco de la implementación del sistema de información para la ANI comprenden: Taller sobre planificación y seguimiento de proyectos en Project Online. Taller sobre cómo gestionar un proyecto, desde la planificación hasta el cierre, de acuerdo con la configuración del entorno de Project Online para la Agencia. Taller dirigido a los Administradores de Project Online, comprende temas sobre cómo administrar la configuración del servidor de proyectos. Taller sobre diseño de Workflows en Project Online. Taller dirigido a los Diseñadores de Workflows, quienes administran la herramienta.
Diseñar un sistema de seguimiento y control del plan de adquisiciones	Sistema diseñado	1						1	1						1	1		Durante el tercer trimestre, se empezó con el desarrollo de un sistema que permite calcular los indicadores para realizar seguimiento y control al plan de adquisiciones de la Agencia. Se realizaron 5 reuniones entre la Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología y la Vicepresidencia Jurídica, en donde se plantearon las necesidades, los objetivos, alcances del sistema y el avance del primer prototipo. Finalmente se entregó a Vicepresidencia Jurídica el prototipo final del sistema de Adquisidores desarrollado por la Gerencia de Sistemas.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013

31-de-13

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta	Avance	Observaciones	
<b>VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>																		
<b>PRESUPUESTO</b>																		
Control de la ejecución presupuestal: - Ingresos - reservas - Gastos	Ejecución	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	De manera permanente se llevó el registro y seguimiento a la ejecución del presupuesto de la Agencia
<b>TESORERIA</b>																		
Elaboración de Boletines de Tesorería	Boletín	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Mensualmente se elaboraron los informes requeridos
Carga masiva de extractos en el sistema de información SIF Nación II	Carga en el sistema	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Mensualmente se realizó la carga de la totalidad de los registros en el aplicativo
<b>CONTABILIDAD</b>																		
Reporte en el aplicativo CMIIP	Informes	4		1	1		1	1		1	1				1		4	Los reportes se ingresaron en las fechas establecidas
Elaboración Estados Contables	Informes	4				1	1			1	1			1	1		4	Los informes de los estados se elaboraron en las fechas establecidas
Publicación informaciones web	Informes	4			1		1	1		1	1			1	1		4	Los informes fueron publicados en la página de la entidad
<b>ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA</b>																		
Actualización de la Tabla de Retención Documental a todas las dependencias	TDR	100%		8,33		8,33		8,33		8,33	50%	8,33					100%	49,16 Durante la vigencia se logró la actualización de las tablas de renovación de las Vicepresidencias de Estratificación y de Planeación, debido a la creación de la Vicepresidencia Ejecutiva, no se logró avanzar en la actualización de las tablas de las demás dependencias, se espera concluirlo tarde en la vigencia 2014
<b>SERVICIOS GENERALES</b>																		
Construcción de Bodega para Archivo	Bodega construida	1														1	1	0 Esta actividad fue reprogramada para la vigencia 2014 debido a la falta de asignación de recursos
Realizar inventario de Bienes	Inventario	2		1												1	1	2 A lo largo de la vigencia se realizó el proceso de actualización del inventario de la Agencia, entre los meses de noviembre y diciembre se actualizó la totalidad del inventario
Cambio de placas inventario de bienes	Bienes identificados	100%														100%	100%	0% Teniendo en cuenta que en la vigencia se realizó el traslado de la sede a las nuevas oficinas y que el inventario general se realizó en el mes de noviembre, esta actividad se reprograma para la vigencia 2014
<b>TALENTO HUMANO</b>																		
Programa SENDEROS Estudiantes en práctica	Estudiantes vinculados	10		6		1											10	14 El programa se realizó de acuerdo con lo programado, se recibieron estudiantes en práctica de diferentes disciplinas del saber. Se continuará con el mismo en la siguiente vigencia
Proceso de poblamiento de la planta de personal	Planta ocupada	100%							88%								99%	100% La planta fue poblada a lo largo de la vigencia, para tal fin se realizaron los procesos de selección requeridos para cada cargo y nivel en la misma
Convenio CNC- OPEC	Convenio	1															1	0 En la presente vigencia no va a realizar el convenio debido a que no se van a realizar los concursos