



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-223
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS	FECHA	9/12/2016

**INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS**

CÓDIGO	AC-01	PROYECTO	Aeropuertos NORORIENTE Contrato de Concesión No. 10000078 O.K. de 2010	FECHA ACTUALIZACIÓN	12/03/2024
--------	-------	----------	--	---------------------	------------



**1. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>CONCESIONARIO</b>		<b>INTERVENTORÍA</b>		<b>ANI</b>	
 Aeropuertos de Oriente S.A.S Operado por KAC		 Consorcio JET		 Agencia Nacional de Infraestructura VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	
Gerente	NELSON JAVIER RODRIGUEZ CRUZ	Directora	ELSA TORRES ARENALES	GERENTE	Carlos Carrasco Ramirez
N.º contrato	10000078 O.K. de 2010	N.º contrato	503 DE 2015	Apojo a la Supervisión	Camilo Pardo Rodriguez (Lider Tecnico) Gabriel Fernandez Vargas (Ambiental) Luis Enrique Moreno Barbosa (Financiero) Luz Deyanira Leal Hernández (Jurídico) Jaime Basabe (Social) Juan Angel Trujillo (Jurídico Predial) Pedro Palacios (Predial)
Composición Accionara	CIEF: 50,00 % EXI CERPI: 48,50 % MIP CERPI: 1,50 %	Composición Accionara	LA VIALIDAD Itda: 51 % ELSA TORRES ARENALES : 25 % JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI : 24 %		

Aeropuertos	Simon Bolivar- Santa Marta - Almirante Padilla - Riohacha - Palonegro- Bucaramanga Camilo Daza- Cucuta - Yariguies- Barrancabermeja - Alfonso Lopez Pumarejo- Valledupar
-------------	---

**Objeto del Contrato:** La Administración, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento y Modernización del Área Concesionada de los Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguies de Barrancabermeja, Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha.

**FECHAS IMPORTANTES**



**2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO**


<b>35%</b>	ESTADO ACTUAL	OPERACION Y MANTENIMIENTO
% de avance de la fase actual		

**SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN**

OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN (M\$)

**INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA**

**2022**



VERIFICADO